

Gemeente Boekel
Postbus 99
5427 ZH BOEKEL

Locatie:
Scoutinggebouw

Ordernummer:
SO123449

Bijlage(n):
1. Analyserapport

Behandeld door:
Carolus Tijssen

Bezoekdatum:
20 februari 2025

Rapportdatum:
7 maart 2025

Geachte heer Van der Ven,

Hierbij ontvangt u onze rapportage.

Algemene gegevens

Controlepunt	Uitkomst	Opmerkingen
Bouwjaar installatie	Onbekend	
Laatste jaar aanpassing installatie	Onbekend	
Gebouwfunctie(s)	Zorgplichtige instelling	
Pakket A (bij een watermeter groter dan of gelijk aan Q3 16 (Qn10)) is van toepassing.	Nee	
Pakket C (bij middelmatige en hoge kwetsbaarheid gebruikers) is van toepassing.	Nee	
Pakket D (bij drinkwaterverbruik > 100 m3 per dag of warmtapwaterverbruik > 10 m3 per dag, ook indien waterbehandeling in collectieve installatie plaatsvindt) is van toepassing.	Nee	
Datum legionellisicoanalyse en beheersplan	onbekend	
Tekeningen actueel	Ja	
Overzicht taken en verantwoordelijkheden actueel	Nee	

Opvolging beheer en onderhoud

A Monsterneming		
	Geen legionella Pneumophila Pneumophila & Non pneumophila Non pneumophila	
SO123449	2	
SO100167	2	
Controlepunt	Uitkomst	Opmerkingen
Het aantal legionellamonsters wordt conform bijlage 3 'Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater' genomen.	Ja	
Monsterneming en analyse legionella zijn onder accreditatie uitgevoerd.	Ja	
Meetprogramma 'eigen voorziening' wordt uitgevoerd.	N.v.t.	
Meetprogramma 'behandeling consumptiewater' wordt uitgevoerd.	N.v.t.	
Meetprogramma 'groot verbruik' (etmaalverbruik > 100 m ³) wordt uitgevoerd.	N.v.t.	


B Temperaturen		
Controlepunt	Uitkomst	Opmerkingen
De temperatuurmetingen, zoals omschreven in het beheersplan, worden periodiek uitgevoerd.	Nee	Geen temperatuurlijst aanwezig op locatie.
Er vindt opwarming plaats in de reinwaterkelder of het drinkwaterreservoir.	Nee	
De koudwatertemperatuur bij de gecontroleerde tappunten is < 25°C.	Ja	
De omgevingstemperatuur waarin de installatie zich bevindt is < 25°C.	Ja	
De warmtapwatertemperatuur is bij de gecontroleerde tappunten minstens 60°C.	Ja	
De warmtapwatertemperatuur in de gecontroleerde deelringen is minstens 60°C.	N.v.t.	
De warmtapwatertemperatuur in de gecontroleerde retourleiding vlak voor de boiler is minstens 60°C.	Ja	
De temperatuur van het warme water in de leidingen die geen onderdeel zijn van het circulatiesysteem, koelt binnen 45 minuten af tot 25°C of lager als er geen water wordt getapt.	N.v.t.	
De warmtapwatertemperatuur is niet te hoog ingesteld, waardoor energievervalsing wordt voorkomen.	Nee	

C Desinfectie		
Controlepunt	Uitkomst	Opmerkingen
Periodieke thermische desinfectie wordt tijdig uitgevoerd.	N.v.t.	
Periodieke thermische desinfectie wordt conform de richtlijnen uitgevoerd.	N.v.t.	
Er wordt een alternatieve vorm van desinfectie toegepast.	N.v.t.	

D Voldoende afname		
Controlepunt	Uitkomst	Opmerkingen
De tappunten die minder dan wekelijks worden gebruikt, worden periodiek gespoeld.	Nee	
De spoellijst is actueel. Er wordt niet onnodig gespoeld.	Nee	Geen spoellijst op locatie aanwezig.

E Brandslanghaspels		
Controlepunt	Uitkomst	Opmerkingen
De jaarlijkse controle en onderhoud van de haspels wordt conform NEN-EN 671-3 uitgevoerd.	Ja	
De bedieningsafsluiters zijn in gesloten stand verzegeld.	Ja	
De afsluiters in aftakkingen zijn in open stand verzegeld.	Nee	

F Terugstroombeveiligingen



Controlepunt	Uitkomst	Opmerkingen
De terugstroombeveiligingen worden jaarlijks gecontroleerd op goed functioneren.	Ja	Jaarlijks gecontroleerd door Hydroscope.
Niet goed functionerende terugstroombeveiligingen zijn onderhouden of vervangen.	Ja	
Voor alle toestellen zijn de juiste terugstroombeveiligingen geplaatst en deze zijn juist in de installatie opgenomen (plaats en controleerbaarheid).	Ja	
Niet controleerbare terugstroombeveiligingen zijn eenmaal per 10 jaar vervangen.	Nee	

G Kalibratie

Controlepunt	Uitkomst	Opmerkingen
De vaste temperatuuropnemers zijn conform voorschrift eenmaal per drie jaar gecontroleerd met een gekalibreerde thermometer.	Nee	
De handthermometer is conform voorschrift jaarlijks gecontroleerd met een gekalibreerde thermometer.	Ja	

H Overig onderhoud

Controlepunt	Uitkomst	Opmerkingen
Perlators jaarlijks gereinigd.	Nee	
Doucheslangen driejaarlijks vervangen.	Nee	
Batterijen spoelautomaten en sensoren tijdig vervangen.	Nee	

Met vriendelijke groet,

Carolus Tijssen
Adviseur